

Fertigstellungsmeldung für die Inbetriebnahme einer Fernwärme-Übergabestation

Datum: _____

Kund:in

 Herr Frau Divers Firma

Firmenname

Ansprechpartner:in (Titel, Vorname, Nachname)

Postleitzahl, Ort

Straße, Hausnummer, Stiege, Stock, Tür/Top

Telefon

E-Mail

Anlage

Anlagenbezeichnung

Postleitzahl, Ort

Straße, Hausnummer

Die folgenden Arbeiten wurden nachweislich ausgeführt:

1) Eine Druckprüfung wurde für alle wasserführenden Teile durchgeführt.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2) Die Sekundärseite wurde mit aufbereitetem Heizungswasser gefüllt.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3) Für die gesamte Kundenanlage liegt eine Heizungswasseranalyse gemäß ÖNORM H 5195-1 vor.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4) Die FWÜST ist an einer aktiven und fachgerecht ausgeführten Stromversorgung angeschlossen.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
5) Die sekundärseitige Regelung ist funktionsfähig, d.h. bei einer kundenseitigen Heizungsregelung: • das 0–10 V Temperatursignal kann übertragen werden. bei Verwendung der On-Board-Regelung der FWÜST für die sekundärseitige Regelung: • Pumpen, Ventile und Temperaturfühler sind beidseitig gemäß Montageanleitung der Fa. Schneid angeklemt.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Hiermit bestätigen wir, dass die Kundenanlage die technischen Anschlussbedingungen der Fernwärme und alle Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme der Fernwärmeversorgung erfüllt.

Die Inbetriebnahme kann nur in Anwesenheit von Vertreter:innen der folgenden Gewerke erfolgen:

- Installateur:in oder Heizungsanlagenbetreiber:in, Regelungstechniker:in und/oder Elektriker:in (bei kundenseitiger Heizungsregelung)
- Installateur:in, Elektriker:in und Heizungsanlagenbetreiber:in (bei Verwendung der On-Board-Regelung der FWÜST für die sekundärseitige Regelung)

Ort, Datum

Unterschrift des:der Kund:in